

График завершения работ по корпусу №2 жилого комплекса "Западные ворота столицы"

Ид.	Название задачи	2017																2018					
		Сен	Кв. 4, 2016				Кв. 1, 2017			Кв. 2, 2017			Кв. 3, 2017			Кв. 4, 2017				Кв. 1, 2018			
			Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв					
1	Производство работ (корпус №2)		Производство работ (корпус №2)																				
			15.11															01.11					
2	Фасадные работы		Фасадные работы																				
			15.11															09.06					
3	Техническое обследование смонтированных конструкций навесных вентилируемы		15.11					26.12															
4	Устройство вентилируемого фасада		25.11															19.05					
5	Установка, замена и ремонт оконных систем		25.11															02.05					
6	Монтаж фасадного остекления 1-го этажа																						
																			20.04	09.06			
7	Монтаж, наладка внутренних инженерных систем		Монтаж, наладка внутренних инженерных систем																				
			26.12															01.11					
8	Техническое обследование смонтированных сетей		26.12					26.01															
9	Монтаж сетей ГВС, ХВС																		16.01	12.07			
10	Монтаж систем общеобменной и противодымной вентиляции																		30.01	15.06			
11	Монтаж внутренних сетей ЭОМ																		15.03	29.06			
12	Монтаж внутренних слаботочных систем																		15.05	03.08			
13	Монтаж ИТП																		01.05	21.07			
14	Монтаж лифтового оборудования																		03.05	14.08			
15	Проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробывания инженерных сетей																		31.08	01.11			
16	Отделочные и общестроительные работы		Отделочные и общестроительные работы																				
																			03.04	11.09			
17	Устройство стен, перегородок, установка дверей																		10.04	31.07			

Заместитель руководителя проекта

Н.Н. Серый

График завершения работ по корпусу №2 жилого комплекса "Западные ворота столицы"

Ид.	Название задачи	2017																2018					
		Кв. 4, 2016				Кв. 1, 2017			Кв. 2, 2017			Кв. 3, 2017			Кв. 4, 2017				Кв. 1, 2018				
		Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв					
18	Отделка МОП (полы, стены, потолки)							03.04	[Blue bar from 03.04 to 11.09]														
19	Кровельные работы								20.04	[Blue bar from 20.04 to 27.06]													
20	Сети, благоустройство								24.04	[Grey bar from 24.04 to 20.10]													
21	Устройство внутриплощадочных сетей								24.04	[Blue bar from 24.04 to 15.09]													
22	Благоустройство территории									01.06	[Blue bar from 01.06 to 20.10]												
23	Ввод объекта в эксплуатацию														19.10	[Grey bar from 19.10 to 10.01]							
24	Получение ЗОС и РВ														01.11	[Red bar from 01.11 to 15.12]							
25	Передача объекта эксплуатирующей организации														19.10	[Blue bar from 19.10 to 27.12]							
26	Начало передачи квартир дольщикам																		10.01	[Red arrow]			