

График завершения работ по корпусу №3 жилого комплекса "Западные ворота столицы"

Ид.	Название задачи	2017																2018
		Сен	Кв. 4, 2016 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2017 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2017 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2017 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2017 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2018 Янв
1	Производство работ (корпус №3)	Производство работ (корпус №3)																
		24.10 ————— 03.11																
2	Фасадные работы	Фасадные работы																
		31.10 ————— 09.06																
3	Техническое обследование смонтированных конструкций навесных вентилируемы	31.10 — 08.12																
4	Устройство вентилируемого фасада	14.11 ————— 24.05																
5	Установка, замена и ремонт оконных систем	14.11 ————— 19.04																
6	Монтаж фасадного остекления 1-го этажа	15.04 ————— 09.06																
7	Монтаж, наладка внутренних инженерных систем	Монтаж, наладка внутренних инженерных систем																
		24.10 ————— 03.11																
8	Техническое обследование смонтированных сетей	24.10 — 24.11																
9	Монтаж сетей ГВС, ХВС	01.11 ————— 27.04																
10	Монтаж систем общеобменной и противодымной вентиляции	16.01 ————— 01.06																
11	Монтаж внутренних сетей ЭОМ	06.03 ————— 29.06																
12	Монтаж внутренних слаботочных систем	15.05 ————— 03.08																
13	Монтаж ИТП	01.05 ————— 21.07																
14	Монтаж лифтового оборудования	03.05 ————— 14.08																
15	Проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробывания инженерных сетей	04.09 ————— 03.11																
16	Отделочные и общестроительные работы	Отделочные и общестроительные работы																
		16.01 ————— 11.09																
17	Монтаж ограждения лестничных маршей	16.01 ————— 02.06																

Заместитель руководителя проекта

Н.Н. Серый

График завершения работ по корпусу №3 жилого комплекса "Западные ворота столицы"

